2009/5月份進度控制

Current 總預算	原始總預算
7,855,182	7,430,682

溫家住宅專案

Current 來價	原始來價	Current 執行預期毛利
8,060,000	7,810,000	204,818

任務名稱	
1	簽約 3/30
2	準備工作 3/31
3	放樣.挖土方及管線 4/15
4	大底Con完成 4/16
5	大底地梁Con完成 4/23
6	GL版Con完成 4/25
7	1F樓.2F版Con完成 5/3
8	2F樓.3F版Con完成 5/18
9	3F樓.4F版Con完成 6/2
10	女兒牆.樓間樓版 6/17
11	外牆吊線 6/27
12	鋁窗裝外框 6/29
13	外牆磁磚完成 7/2
14	拆外架 7/30
15	申請使用執照 7/31
16	內牆吊線+標墨 6/17
17	內部泥作工程 6/19
18	內部二次施工 8/2
19	內部乾式裝修工程 9/2
20	鋁窗裝內扇 10/1
21	衛浴設備安裝 10/17
22	弱電工程 10/27
23	內部門扇安裝.收尾 10/27
24	油漆工程 9/15
25	竣工交屋 11/22
26	交屋



BCWS 數列 (排程累計成本) ------> 數列 1	0.00%	14.08%	31.81%	43.37%	61.12%	69.54%	77.69%	88.35%	101.30%	101.30%	101.30%	101.30%	101.30%	101.30%	101.30%	101.30%	101.30%
(排程月計成本)	0.00%	14.08%	17.72%	11.57%	17.74%	8.42%	8.15%	10.66%	12.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BCWP 數列 (支出累計成本) ------> 數列 2	0.00%	15.00%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%	25.28%
(支出月計成本)	0.00%	15.00%	10.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BCWP 數列 (實際累計進度) ------> 數列 3	0.00%	14.08%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%	31.81%
(實際月計進度)	0.00%	14.08%	17.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

數列 1 之錢流---> 計劃錢流需求累計 (萬)	0	111	250	341	480	546	610	694	796	0	0	0	0	0	0	0	0
計劃錢流每單月需求	0	111	139	91	139	66	64	84	102	0	0	0	0	0	0	0	0
錢流之安全性指標 ---:累計之差值	0	(7)	51	341	480	546	610	694	796	0	0	0	0	0	0	0	0
數列 2 之錢流---> 實際發生支出累計 (萬)	0	118	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
實際每單月支出	0	118	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*